

UNITA' DI DIREZIONE  
“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI”

DETERMINAZIONE n. 121/2018

OGGETTO:	COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO A DESTINAZIONE AUTORIMESSA PER N.36 BOX AUTO NEL COMUNE DI RIONERO IN VULTURE ALLA LOCALITA' GAUDO - ZONA 167. – LEGGE N. 560/1993. LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPRESA: C.M. IMPIANTI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R.
----------	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno 3 (tre) del mese di dicembre, nella sede dell'ATER.

IL DIRIGENTE  
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO CHE:

- con delibera dell'Amministratore Unico n. 60 del 10/12/2015 è stato approvato il progetto di completamento per la costruzione di un fabbricato a destinazione autorimessa per n. 36 box auto nel comune di Rionero in Vulture per l'importo globale di € 341.590,36=;
- in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara è stato approvato con determina del Direttore n.48 in data 18/05/2016, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa C.M. Impianti s.r.l. con sede e domicilio fiscale in Melfi alla via L. Einaudi snc, per l'importo netto di € 183.780,05=, di cui € 113.462,55= per lavori al netto, € 59.474,00= per costo della manodopera, € 5.443,50= per oneri per la sicurezza ed € 5.400,00= per oneri di accatastamento non soggetti a ribasso;
- il contratto di affidamento è stato stipulato in data 11/07/2016 con repertorio n. 48775;
- i lavori sono stati consegnati in data 14/07/2016 e da tale data hanno avuto effettivo inizio;
- con determinazione del Direttore n. 66/2018 del 23/05/2018 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per un importo netto di € 17.424,32=;
- il relativo atto di obbligazione è stato stipulato in data 31.05.2018 n. 49198 di repertorio, registrato a Potenza Uff. Territoriale delle Entrate in data 13/06/2018 al n. serie IT 2576;
- per effetto dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante, è stato concesso all'impresa il termine suppletivo di giorni 25 sulla data di ultimazione dei lavori;
- i lavori sono stati ultimati il 25.06.2018, giusta Certificato di ultimazione lavori redatto in data 27.06.2018, quindi in tempo utile;
- lo stato finale dei lavori a tutto il 25.06.2018, redatto dal D.L. in data 13.07.2018 e firmato dall'Impresa senza riserve, ascende a netti € 195.800,03=, per cui essendo stato corrisposto all'Impresa in corso d'opera un acconto per complessivi € 185.031,03=, resta il credito netto dell'Impresa di € 10.769,00=;
- con Determinazione del Direttore dell'Azienda n. 114 del 25.10.2018 sono stati approvati gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione, il costo generale dell'opera ed è stato autorizzato il pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa appaltatrice, oltre le somme per spese generali ed IRAP a favore dell'Azienda, come appresso evidenziato:

Descrizione	Importi di progetto	(A) Importi Autorizzati Netti di Variante	(B) Importi contabilizzati Netti	(C) Importi liquidati	(D=B-C) Importi da liquidare	(E = A-B) Economie
Lavori a misura	€ 172 936,55	€ 189 612,33	€ 189 607,99			
Oneri sicurezza	€ 5 443,50	€ 6 192,04	€ 6 192,04			
<b>In uno i lavori (CRM)</b>	<b>€ 178 380,05</b>	<b>€ 195 804,37</b>	<b>€ 195 800,03</b>	<b>€ 185 031,03</b>	<b>€ 10 769,00</b>	<b>€ 4,34</b>
Spese Generali 19%	€ 39 724,24	€ 43 567,23	€ 43 557,36	€ 43 557,36	€ -	€ 9,87
Accatastamento	€ 5 400,00	€ 5 400,00	€ 5 400,00	€ 5 400,00	€ -	€ -
Allacciamenti	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ -	€ -	€ -	€ 5 000,00
Imprevisti	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ -	€ -	€ -	€ 5 000,00
Economie da ribasso	€ 76 886,02	€ 53 876,36	€ -	€ -	€ -	€ 53 876,36
<b>In uno il (CTM)</b>	<b>€ 310 390,31</b>	<b>€ 308 647,96</b>	<b>€ 244 757,39</b>	<b>€ 233 988,39</b>	<b>€ 10 769,00</b>	<b>€ 63 890,57</b>
IVA sui lavori	€ 17 838,01	€ 19 580,44	€ 19 580,00	€ 18 503,10	€ 1 076,90	€ 0,43
IVA sull'accatastamento	€ 540,00	€ 540,00	€ 540,00	€ 540,00	€ -	€ -
<b>CTM + IVA</b>	<b>€ 328 768,32</b>	<b>€ 328 768,40</b>	<b>€ 264 877,39</b>	<b>€ 253 031,49</b>	<b>€ 11 845,90</b>	<b>€ 63 891,00</b>
IRAP 3,90% di CTM+IVA	€ 12 821,96	€ 12 821,97	€ 10 330,22	€ -	€ 10 330,22	€ 2 491,75
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 341 590,28</b>	<b>€ 341 590,36</b>	<b>€ 275 207,61</b>	<b>€ 253 031,49</b>	<b>€ 22 176,12</b>	<b>€ 66 382,75</b>

CONSIDERATO CHE:

- l'azienda ha acquisito per l'impresa appaltatrice la documentazione attestante la regolarità nei confronti degli obblighi salariali, assistenziali, previdenziali e della Cassa Edile, così come di seguito elencato:
  - DURC Prot. n. INAIL\_13764915, valevole fino al 06/03/2019, - impresa appaltatrice C.M. Impianti s.r.l., regolare;

- l'impresa, per la riscossione della rata di saldo, ha presentato polizza fideiussoria n. 2018/13/6421008 rilasciata dalla Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. per l'importo di € 9.850,83= con scadenza 25.11.2020 <giusta art.103 del D.Lgs. n. 50/2016>;
- in conseguenza è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento, il certificato di pagamento della rata di saldo per € 10.769,00= a favore dell'Impresa: C.M. Impianti s.r.l., oltre IVA per € 1.076,90=, a favore dell'Erario, per complessivi € 11.845,90=;
- il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento per IRAP a favore dell'A.T.E.R. per l'importo di € 10.330,22=;

RAVVISATO che occorre procedere alla liquidazione della predetta spesa complessiva di € 22.176,12= così distinta;

- Rata di saldo impresa appaltatrice C.M. Impianti s.r.l.	€	10.769,00
- IVA da versare direttamente all'erario (SPLIT PAYMENT)	€	1.076,90
- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)	€	<u>10.330,22</u>
Sommano	€	<u><u>22.176,12</u></u>

VISTI gli atti di contabilità finale;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1321 del 06.12.2017, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il d. Lgs. n.165/2001;

VISTO il d.Lgs. n.163/2006 ed il regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010;

VISTE le Leggi Regionali n.12 e n. 29 del 1996;

VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UDD.

VISTA la delibera dell'AU n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'azienda;

VISTA la delibera dell'AU n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

#### DETERMINA

1. di approvare la complessiva spesa di € 22.176,12= di cui € 11.845,90= (€ 10.769,00= per lavori ed € 1.076,90= per IVA), relativa al certificato di pagamento n.4 ed ultimo dei lavori in oggetto identificati mediante codici CUP F69C11000080002 e C.I.G 65465808B6, ed € 10.330,22= relativa al certificato di pagamento per IRAP;
2. di liquidare e pagare a favore dell'impresa C.M. Impianti s.r.l., con sede in Melfi (PZ) alla Via Luigi Einaudi snc, partita IVA 01642530768, la somma di € 10.769,00=, al netto dell'IVA essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, a saldo della fattura n. 29/PA del 16.11.2018, con le modalità riportate nel Certificato di Pagamento;
3. di versare l'importo di € 1.076,90= per IVA nella misura del 10%, a favore dell'Erario, essendo l'Azienda sottoposta al regime della scissione dei pagamenti (split payment);
4. di liquidare e pagare l'importo di € 10.330,22= a favore dell'ATER di Potenza, per IRAP;
5. di accertare l'entrata di € 10.330,22=.

La presente determinazione, costituita da 5 facciate, è immediatamente esecutiva (diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile) e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRIGENTE  
(ing. Pierluigi ARCIERI)

F.to ing. Pierluigi ARCIERI

OGGETTO:	COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO A DESTINAZIONE AUTORIMESSA PER N.36 BOX AUTO NEL COMUNE DI RIONERO IN VULTURE ALLA LOCALITA' GAUDO - ZONA 167. – LEGGE N. 560/1993. LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPRESA: C.M. IMPIANTI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R.
----------	---

L'ESTENSORE DELL' ATTO (geom. Nicola LUCIA)

F.to geom. Nicola LUCIA

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 10 D. Lgs. n. 163/2006)  II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Ing. Michele GERARDI)  F.to ing. Michele GERARDI
---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Spese: capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ € _____  capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ € _____  Entrate: capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____  capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____  UNITA' DI DIREZIONE “GESTIONE RISORSE” IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)  data _____ F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI
VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA
IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)  data _____ F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI