



UNITA' DI DIREZIONE
“INTERVENTI COSTRUTTIVI-MANUTENZIONE-RECUPERO-ESPROPRI”

DETERMINAZIONE n. 70/2018

OGGETTO: Programma di e.r.p. sovvenzionata 2004, Legge n.560/93 - Integrazione D.G.R. n. 1005 del 03.07.2006 - Integrazione D.C.R. 350/2007 –
Lavori di costruzione di n. 3 fabbricati per complessivi 18 alloggi nel Comune di FILIANO (PZ)
CUP F89C10000000005 - CIG 51623509FA
Importo globale intervento € 2.570.000,00
“APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO AD ACQUEDOTTO LUCANO ESTENDIMENTO RETE FOGNARIA IN CONTRADA MULINO DI DRAGONETTI”

L'anno 2018 il giorno 05 del mese di Luglio nella sede dell'ATER

IL DIRIGENTE
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO che :

- con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 34 del 17.05.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi per l'importo globale di € 2.570.000,00;
- con la delibera n. 34 del 17.05.2013 è stato disposto di procedere all'appalto dei lavori, di importo pari ad € 1.950.000,00=, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 163/2006 da aggiudicare a corpo secondo quanto previsto dall'art. 82 comma 2 lett. b del D.Lgs 163/2006 con il criterio del massimo ribasso, mediante offerta prezzi unitari;
- a seguito dell'espletamento della procedura, con verbale di gara rep. N. 47973 del 25.07.2013, per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stata dichiarata l'aggiudicazione "provvisoria" a favore dell'impresa A.T.I. "Edilgruosso S.r.l. – Pietrafesa Canio S.r.l.", con sede legale nel Comune di Potenza in C.da Botte, 84/B;
- in data 07.08.2013, con Determinazione del Direttore n.42, è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva sub-condizione sospensiva, per la verifica/accertamento dei requisiti in capo all'aggiudicatario (art. 38 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006), a favore dell'"A.T.I. Edilgruosso S.r.l. – Pietrafesa Canio S.r.l.", con sede legale nel Comune di Potenza in C.da Botte, 84/B, che ha offerto il ribasso del 27,828%, per l'importo netto di € 1.365.579,40 oltre € 52.882,00 per oneri della sicurezza ed € 5.000,00 per oneri per frazionamento area e accatastamento alloggi, non soggetti a ribasso;
- con verbale di istruttoria di ufficio del 01.08.2014 i succitati lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta A.T.I. " Edilgruosso S.r.l. – Pietrafesa Canio S.r.l." da Potenza per l'importo complessivo di € 1.423.461,40 di cui € 1.365.579,40 per lavori, € 52.882,00 per oneri della sicurezza ed € 5.000,00 per oneri per frazionamento area ed accatastamento alloggi, non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Filiano ha rilasciato il Permesso di Costruire n.17/2014, notificato il 12.11.2014, per la realizzazione di n. 3 fabbricati e relativi 18 box auto alla frazione Dragonetti;
- il contratto con l'"A.T.I. Edilgruosso S.r.l. – Pietrafesa Canio S.r.l." da Potenza è stato stipulato in data 11/02/2015 con rep. n. 48309 e registrato a Potenza il 18/02/2015 al n. 843 serie 1T;
- i lavori sono stati consegnati in data 02.03.2015 e sono tutt'ora in corso;
- con determinazione dirigenziale n. 83 del 26/07/2016 è stata approvata la prima Perizia di Variante e Suppletiva, con la quale è stato concesso un termine suppletivo di 150 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;
- in data 09/01/2017, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, i lavori sono stati sospesi. (processo verbale di sospensione n. 1). In data 27/01/2017, considerate cessate le cause che impedivano la regolare esecuzione dei lavori, i lavori sono stati ripresi (processo verbale di ripresa n. 1);
- con determinazione del Direttore n. 30 del 11/04/2017, a causa di motivi non imputabili all'ATER ed all'impresa, è stata concessa una proroga di 180 giorni, in aggiunta al tempo contrattuale, portando al 17/09/2017 il nuovo termine di ultimazione lavori;
- con determinazione del Direttore n. 108 del 25/10/2017, a causa di motivi non imputabili all'ATER ed all'impresa, è stata concessa una proroga di 120 giorni, in aggiunta al tempo contrattuale, portando al 15/01/2018 il nuovo termine di ultimazione lavori.
- alla data del 15.01.2018, i tre fabbricati sono stati ultimati sia nella parte edile che impiantistica;

- con determinazione dirigenziale n. 67 del 23/05/2018 è stata approvata la seconda Perizia di Variante e Suppletiva, con la quale è stato concesso un termine suppletivo di 180 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;
- l'ultimazione dei lavori è prevista per il 14.07.2018;
- la fognatura interna al lotto, costituita da n. 3 tronchi separati, uno per ciascun edificio, è convogliata in un pozzetto situato lungo il lato settentrionale del lotto e da tale pozzetto deve essere realizzato il raccordo con la fogna comunale;
- in data 13/05/2016, con nota prot. n. 4810, la D.L. chiedeva all'Amministrazione Comunale di comunicare i tempi per la realizzazione del raccordo con la fogna comunale, da costruire lungo la strada comunale, che dista circa 135 ml dal pozzetto suddetto ubicato al limite del lotto ATER;
- con successiva nota prot. n. 1467 del 13/02/2017, la D.L., evidenziando che i lavori erano in avanzato stato di esecuzione e che per ottenere l'agibilità era necessario il collegamento alla rete pubblica comunale, invitava l'Amministrazione Comunale alla realizzazione delle opere di competenza esterne al lotto;
- con nota prot. n. 2268 del 14/04/2017 (acquisita al protocollo aziendale al prot. n. 4352 del 18/04/2017), il Comune di Filiano, comunicando di non avere risorse sufficienti per realizzare il collegamento fognario tra i costruendi fabbricati e la fogna comunale di Contrada Mulino di Dragonetti, chiedeva all'ATER di Potenza di provvedere in proprio alla realizzazione del tratto fognario;
- la D.L., avendo preso contatti con l'Ufficio Tecnico dell'Acquedotto Lucano, ha predisposto il progetto di realizzazione del raccordo fognario tra i fabbricati e la fogna comunale di Contrada Mulino di Dragonetti;
- il suddetto progetto del raccordo fognario è stato approvato dall'Azienda con la determinazione dirigenziale n. 67 del 23/05/2018 di approvazione della seconda Perizia di Variante e Suppletiva;

VISTA

- la nota n. prot. 23805 del 12.06.2018, acquisita agli atti dell'Azienda al n. prot. 8630/2018 del 15/06/2018, con cui l'Acquedotto Lucano ha inviato il nulla osta, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, alla realizzazione del nuovo tronco fognario;

CONSIDERATO che:

- con la suddetta nota n. 23805 del 12.06.2018, l'Acquedotto Lucano ha inviato il preventivo per consentire alla stessa Società di predisporre tutte le azioni consequenziali al nulla osta, ed è, pertanto, necessario versare, per l'estendimento della rete fognaria fino alla C/da Mulino di Dragonetti, la somma complessiva pari ad € 430,14, di cui € 352,57 quale importo dovuto ad Acquedotto Lucano S.p.A. ed € 77,57 quale importo dovuto all'Erario a titolo di IVA;
- il Responsabile del procedimento Ing. Michele Gerardi ha emesso il certificato di pagamento relativo al pagamento per l'estendimento della rete fognaria fino alla C/da Mulino di Dragonetti, in favore di Acquedotto Lucano S.p.A. per complessivi € 430,14;
- occorre procedere al pagamento della somma complessiva di € 430,14;
- per il pagamento del suddetto importo si farà fronte con la voce Allacciamenti presente nel quadro economico del progetto approvato che presenta la necessaria capienza;
- Acquedotto Lucano S.p.A. con la suddetta nota n. prot. 23805 del 12.06.2018, acquisita al n. 8630/2018 del 15/06/2018, ha comunicato gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare il pagamento nonché le modalità per comunicare l'avvenuto pagamento;

- in applicazione del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dal 1° luglio 2017, l'ATER Potenza è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment);

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001;

VISTA la Legge Regionale n.12/96;

VISTA la Legge Regionale n.29/96;

VISTA la legge 127/1997 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;

VISTA la propria delibera n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.";

VISTA la delibera dell'A.U. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1321 del 06.12.2017, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

VISTO il Certificato di Pagamento a firma del Responsabile del procedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) di approvare la spesa complessiva di € 430,14;
- 2) di liquidare e pagare a favore di Acquedotto Lucano S.p.A., con causale "Estendimento rete fognaria, in Contrada Mulino di Dragonetti, nel Comune di Filiano – Pratica LCT18-0011", l'importo di € 352,57 per corrispettivi, secondo le modalità indicate nel certificato di pagamento;
- 3) di versare all'Erario l'importo di € 77,57 di I.V.A., calcolata al 22%, essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, secondo le modalità indicate nel certificato di pagamento.

La presente determinazione, costituita da n° 5 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
Ing. Pierluigi ARCIERI

F.to Pierluigi Arcieri

OGGETTO: Programma di e.r.p. sovvenzionata 2004, Legge n.560/93 - Integrazione D.G.R. n. 1005 del 03.07.2006 - Integrazione D.C.R. 350/2007 –
Lavori di costruzione di n. 3 fabbricati per complessivi 18 alloggi nel Comune di FILIANO (PZ)
CUP F89C10000000005 - CIG 51623509FA
Importo globale intervento € 2.570.000,00
"APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO AD ACQUEDOTTO LUCANO ESTENDIMENTO RETE FOGNARIA IN CONTRADA MULINO DI DRAGONETTI"

L'ESTENSORE DELL' ATTO (ing Carla DE FINO) F.to Carla De Fino

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 71 del R.O ed art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni)

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Michele GERARDI)

F.to Michele Gerardi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ €

capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ €

Entrate:

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE RISORSE"

IL DIRIGENTE

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data _____

F.to Vincenzo Pignatelli

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data _____

F.to Vincenzo Pignatelli