

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 50/2023

|          |   |
|----------|---|
| OGGETTO: | D.G.R. 1441 del 29.12.2017 e D.G.R. 1043 del 11.10.2018 PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Obiettivo Tematico 4, “energia e mobilità urbana” – Azione 4C.4.1.1.<br>Efficientamento energetico di n. 2 fabbricati di edilizia residenziale sovvenzionata per complessivi 12 alloggi, in C.da Burgaro n. 2-4, nel comune di ABRIOLA (PZ)<br>CUP: F47C18000270006 - CIG: 8550108C51<br>Impresa: “VENEZIA LUCIANO”, con sede in 85017 TOLVE (PZ) alla Via F.lli Coviello n. 19 – P.I. 01488190768<br>“APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COSTO GENERALE DELL’OPERA” |
|----------|---|

L’anno duemilaventitre il giorno 04 ( quattro ) del mese di dicembre, nella sede dell’A.T.E.R.

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 3 del 30.03.2020;

PREMESSO:

- l'intervento concerne l'efficientamento energetico due edifici di edilizia residenziale ubicati nel Comune di Abriola (PZ) alla C.da Burgaro nn, 2 e 4;
- detti interventi di efficientamento energetico di edilizia residenziale sono previsti dal PO FESR 2014-2020 della Regione Basilicata nell'ambito dell'Obiettivo Tematico 4, Asse prioritario 4 "Energia e Mobilità Urbana", l'Azione 4C.4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici";
- a cura del R.U.P. ing. Carla De Fino, in data 01/03/2018 e 07/05/2018, ai sensi dei commi 5 e 6, art.15 del DPR n. 207/2010, sono stati elaborati la "Relazione illustrativa-programmatica" e le "Schede delle operazioni da selezionare" degli immobili da candidare a finanziamento;
- il costo complessivo dell'intervento di che trattasi, nel Comune di Abriola (PZ), per l'efficientamento energetico dei due immobili ammonta ad Euro 460.000,00=, nella misura del 100% del contributo a valere sul PO FESR BASILICATA 2014/2020;
- sulla scorta della "Relazione illustrativa-programmatica" e delle "Schede delle operazioni da selezionare" gli uffici dell'ATER hanno proceduto a redigere il "Progetto Definitivo" dell'intervento di che trattasi che, ai sensi dell'art. 5, comma 5 lett. e) del predetto Accordo di Programma, con nota n. 428/2019 del 10.01.2019 è stato inviato alla Regione Basilicata;
- con nota prot. 29279/23AF del 19/02/2019, acquisita agli atti dell'Azienda al prot. N. 2178/2019 del 19/02/2019, l'Ufficio Energia della Regione Basilicata ha inviato la Presa d'Atto del suddetto Progetto Definitivo;
- gli uffici dell'Ater hanno, pertanto, proceduto a redigere il Progetto Esecutivo dell'intervento, approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 21 del 15.04.2019 nell'importo globale di € 460.000,00=, interamente ammesso a finanziamento a valere sui fondi di cui alla D.G.R. 1441 del 29.12.2017 e D.G.R. 1043 del 11.10.2018 PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Obiettivo Tematico 4, "energia e mobilità urbana" – Azione 4C.4.1.1, secondo il seguente quadro economico:

|                                       | %      |                     |
|---------------------------------------|--------|---------------------|
| Importo lavori                        |        | € 303.770,00        |
| Sicurezza                             |        | € 33.366,97         |
| Sommano                               |        | € 337.136,97        |
| Spese Tecniche                        | 19,00% | € 64.056,02         |
| Imprevisti                            | 1,24%  | € 4.166,71          |
| Disallacci e Allacci rete Gas ed Enel | 0,89%  | € 3.000,00          |
| Iva disallacci e allacci              | 22,00% | € 660,00            |
| IVA Lavori                            | 10,00% | € 33.713,70         |
|                                       |        | € 442.733,40        |
| IRAP 3,9%                             | 3,90%  | € 17.266,60         |
| Sommano                               |        | € <b>460.000,00</b> |

- ai sensi dell'art. 5, comma 5 lett. e) del predetto Accordo di Programma, con nota n. 7056/2019 del 28.05.2019 è stato inviato alla Regione Basilicata il "Progetto Esecutivo" dell'intervento di che trattasi e con Determinazione Dirigenziale n. 23AF.2019/D.00547 del 08/07/2019 la Regione ha preso atto dello stesso;
- con determinazione del Direttore n. 130 del 10/12/2020, è stato disposto di indire l'aggiudicazione dei lavori con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 36, comma 9bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 337.136,97, di cui € 303.770,00 per lavori a misura soggetti a ribasso, € 33.366,97 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso;
- a seguito delle regolari procedure di invito e delle operazioni di gara, è risultato aggiudicatario, delle opere in oggetto, l'impresa "VENEZIA LUCIANO", con sede in 85017 TOLVE (PZ) alla Via F.lli

Coviello n. 19 – P.I. 01488190768, con il ribasso del 32,315%, come da verbale rep. n. 49826 redatto in data 01/02/2021;

- con determina dirigenziale n. 09 del 03/02/2021 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa "VENEZIA LUCIANO" CON SEDE IN Tolve (PZ) con il confermato ed accettato ribasso del 32,315%;
- con verbale d'istruttoria di ufficio del 15.03.2021, è stata confermata l'aggiudicazione dei lavori, di cui alla gara d'appalto, all'Appaltatore "VENEZIA LUCIANO", con sede in 85017 TOLVE (PZ) alla Via F.lli Coviello n. 19 – P.I. 01488190768", per l'importo netto di 238.973,69=, di cui € 205.606,72= per lavori ed € 33.366,97 per oneri per la sicurezza (n.s.r.);
- il contratto, dell'importo complessivo di € 238.973,69, di cui € 205.606,72 per lavori ed € 33.366,97 per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, è stato stipulato in data 26/04/2022 con repertorio n. 50036, registrato a Potenza in data 27.04.2022 Serie: 1T Numero: 1725 del 27/04/2022;
- il quadro economico a seguito dell'appalto è risultato il seguente:

|                                       |   |                   |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Importo lavori                        | € | 205.606,72        |
| Sicurezza                             | € | 33.366,97         |
| Sommano                               | € | 238.973,69        |
| Spese Tecniche                        | € | 64.056,02         |
| Imprevisti                            | € | 4.166,71          |
| Disallacci e Allacci rete Gas ed Enel | € | 3.000,00          |
| Iva disallacci e allacci              | € | 660,00            |
| IVA Lavori                            | € | 23.897,37         |
| Sommano                               | € | 334.753,79        |
| IRAP 3,9%                             | € | 17.266,60         |
| Sommano                               | € | <b>352.020,39</b> |
| <b>FINANZIAMENTO</b>                  | € | 460.000,00        |
| <b>Economie da ribasso</b>            | € | <b>107.979,61</b> |

- i lavori sono stati consegnati in data 20.06.2022, come da verbale in pari data firmato con riserve da parte dell'Impresa appaltatrice relative all'aggiornamento prezzi di contratto;
- il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna;
- l'ultimazione era prevista per il 17.12.2022;
- in data 06.12.2022 i lavori sono stati sospesi per avverse condizioni atmosferiche;
- in data 12.04.2023, come risulta dal verbale di ripresa lavori, i lavori sono stati ripresi con ultimazione prevista per il 23.04.2023;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificate situazioni che hanno comportato la redazione di Perizie di Variante;
- con verbale in data 02 Maggio 2023 il Direttore dei Lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori entro il tempo utile contrattuale e precisamente entro il 22 Aprile 2023, a meno di opere non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera;
- tali lavorazioni dovevano essere eseguite entro 15 giorni dalla data del verbale di ultimazione e pertanto entro il 17.05.2023;
- la Direzione Lavori ha accertato che tali lavorazioni sono state eseguite entro la suddetta data;
- per far fronte agli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici il DI n. 50/2022, convertito con Legge n. 91 del 15.07.2022 ha introdotto l'aggiornamento dei prezzari utilizzati per l'esecuzione dei lavori pubblici;
- l'art. 26 c.1 del sopracitato decreto sancisce che lo stato di avanzamento, di appalti di lavori pubblici aggiudicati entro il 31.12.2021, riguardante lavorazioni regolarmente eseguite ed annotate nei libri contabili dal 01.01.2022 al 31.12.2022 viene redatto applicando i prezzari regionali aggiornati, con successiva emissione di un certificato di pagamento straordinario;

- lo stesso comma 1 dell'art.26 del Dl n.50/2022 prevede che i maggiori importi per revisione prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo prezzario al netto del ribasso contrattuale siano riconosciuti nella misura del 90% e che per la loro liquidazione si può far fronte con le economie derivanti dal ribasso d'asta qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- il comma 458 dell'art. 1 della Legge 197/2022 (legge di Bilancio) ha, fra l'altro, stabilito di aggiornare il comma 6 dell'art. 26 del Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15/07/2022, aggiungendo il comma 6 bis che dispone che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei predetti prezzari sono calcolati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, e riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%;
- con deliberazione di GR n. 477 del 22.07.2022 è stato approvato l'aggiornamento infrannuale del Prezzario Regione Basilicata edizione 2022;
- per l'esplicitazione delle modalità di calcolo dell'aggiornamento dei prezzi, allegata alla Relazione sul conto finale, è stata redatta una apposita Relazione per adeguamento prezzi ai sensi del Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15/07/2022;
- come si evince dai calcoli riportati nella Relazione per adeguamento prezzi suddetta, allegata agli atti di contabilità finale, all'impresa si dovrà riconoscere un importo complessivo pari ad € 27.341,23=;
- di conseguenza con determina del Direttore dell'Azienda, n. 35 del 27.07.2023, è stato approvato e liquidato il primo certificato straordinario per acconto adeguamento prezzi su 1°, 2° e 3° ed ultimo stato di avanzamento dell'importo di € 26.282,95;
- i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali, delle previsioni di progetto, e delle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla direzione lavori e nessun danno, né alle persone né alle opere, si è verificato durante la loro esecuzione;
- lo stato finale è stato redatto in data 26.10.2023 nell'importo complessivo di € 238.419,95 al netto del ribasso d'asta del 32,315% e comprensivo degli oneri per la sicurezza secondo il quadro che segue:

|                                      |                |              |
|--------------------------------------|----------------|--------------|
| Lavori a misura netti                | €              | 195.670,71   |
| Oneri per la sicurezza               | €              | 37.594,24    |
| Oneri COVID19                        | €              | 5.155,00     |
|                                      | <i>Sommano</i> | € 238.419,95 |
| Aggiornamento prezzi Legge n.50/2022 | €              | 27.341,23    |
|                                      | <i>Sommano</i> | € 265.761,18 |

- essendo stato corrisposti acconti in corso d'opera per complessivi € 228.292,11 risulta un credito netto dell'impresa di € 10.848,21 così come risulta dalla tabella seguente:

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| Lavori complessivi                                | €  | 238.419,95         |
| Adeguamento prezzi                                | €  | 27.341,23          |
| A detrarre gli acconti già corrisposti per lavori | €  | 228.292,11         |
| A detrarre l'acconto per adeguamento prezzi       | €  | 26.620,86          |
|   | <b><i>Resta in credito netto all'Impresa</i></b> | <b>€ 10.848,21</b> |

- la Direzione dei Lavori ha redatto la Relazione sul Conto Finale dalla quale si rileva che nel corso dei lavori:
  - i lavori nella generalità si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;

- durante in corso d'opera sono stati liquidati 4 acconti per complessivi € 228.292,11 con il seguente dettaglio:

|  |          |                   |
|--|----------|-------------------|
| Anticipazione - det. 549/2022                  | €        | 71.692,11         |
| Certificato n. 1 del 27,10,2022 - det. 64/2022 | €        | 45.400,00         |
| Certificato n. 2 del 07,12/2022 - det. 85/2022 | €        | 40.100,00         |
| Certificato n. 3 del 29,05,2023 - det. 26/2023 | €        | 71.100,00         |
| <b>SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO</b>        | <b>€</b> | <b>228.292,11</b> |

- l'Impresa "VENEZIA LUCIANO" ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso la sede dell'INAIL di Potenza mediante polizza n. 90541669 a carattere continuativo;
  - per l'esecuzione dei suddetti lavori, non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si è potuto prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all'art. 218 del regolamento sui ll. pp., di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
  - non risultano fin ora notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al libero pagamento del residuo credito spettante all'Impresa;
  - dagli atti in possesso dell'ATER risulta che l'impresa non ha ceduto l'importo dei crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopraindicati;
- considerato che i lavori di cui trattasi non eccedono il costo € 1.000.000, ai sensi della Delibera dell'Amministratore Unico n. 6 del 17/03/1999, la DL ha proceduto alla loro verifica mediante emissione di Certificato di regolare esecuzione;
  - a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori, la D.L., ha convocato l'impresa per il giorno 11.10.2023, presso il cantiere di Abriola, per la visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori con redazione contestuale processo verbale di visita redatto ai sensi degli artt. 102 del d.Lgs 50/2016 ed art. 237 del d.P.R. n. 207/2010, sottoscritto dall'impresa appaltatrice;
  - a tale visita sono intervenuti:
    - ing. Carla De Fino, progettista, RUP e Direttore dei Lavori, funzionario dell'A.T.E.R. di Potenza;
    - geom. Angelo Giuzio, Direttore dei lavori, funzionario dell'A.T.E.R. di Potenza;
    - Sig. Venezia Luciano, in qualità di Titolare della Ditta "VENEZIA LUCIANO" con sede e domicilio fiscale nel Comune di Tolve (PZ), alla via F.lli Coviello 19 - 85047- P.I. 01488190768", aggiudicataria dell'appalto dei lavori in parola;
  - il certificato di regolare esecuzione è stato emesso in data 30.10.2023 ed è stato sottoscritto senza riserve dall'impresa VENEZIA LUCIANO con sede nel Comune di Tolve (PZ) in via F.lli Coviello,19;
  - compiuti gli opportuni riscontri tecnico-contabili, la DL ha certificato la regolare esecuzione delle opere realizzate ed ha certificato che il credito residuo dell'impresa è pari a "10.848,21" (diconsi euro diecimilaottocentoquarantotto/21)
  - dal raffronto tra l'importo autorizzato e quello speso, e salvo risultanze di collaudo, risulta l'economia di € **162.268,51**= così distinta:

| Descrizione  | (A)<br>Importi<br>autorizzati netti | (B) Spese<br>sostenute nette | Importi             | Importi                 | Economie<br>(E=A-B) |
|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|  |                                     |                              | Liquidati (C)       | da liquidare<br>(D=B-C) |                     |
| <b>Importo dei lavori</b>                            |                                     |                              |                     |                         |                     |
| a1) Lavori a misura da<br>assoggettare a ribasso     | € 303.770,00                        | € 289.090,21                 |                     |                         |                     |
| ribasso d'asta                                       | -€ 98.163,28                        | -€ 93.419,50                 |                     |                         |                     |
| Lavori al netto                                      | € 205.606,72                        | € 195.670,71                 |                     |                         |                     |
| b1) Oneri per la sicurezza non<br>soggetti a ribasso | € 33.366,97                         | € 37.594,24                  |                     |                         |                     |
| <i>Sommano i lavori al<br/>netto + la sicurezza</i>  | <b>€ 238.973,69</b>                 | <b>€ 233.264,95</b>          |                     |                         |                     |
| b2) Oneri Covid                                      | € 5.155,00                          | € 5.155,00                   |                     |                         |                     |
| <i>Sommano i lavori al<br/>netto + la sicurezza</i>  | <b>€ 244.128,69</b>                 | <b>€ 238.419,95</b>          |                     |                         |                     |
| c1) Adeguamento prezzi Legge n.<br>50/2022           | € 27.341,23                         | € 27.341,23                  |                     |                         |                     |
| <i>Sommano</i>                                       | <b>€ 271.469,92</b>                 | <b>€ 265.761,18</b>          | € 254.912,97        | € 10.848,21             | <b>€ 5.708,75</b>   |
| Spese tecniche e generali                            | € 64.056,02                         | € 5.394,19                   | € -                 | € 5.394,19              | € 58.661,83         |
| Imprevisti   | € 4.166,71                          | € -                          | € -                 | € -                     | € 4.166,71          |
| Disallacci ed allacci Gas                            | € 3.000,00                          | € -                          | € -                 | € -                     | € 3.000,00          |
| <b>Costo Totale Intervento (C.T.M.)</b>              | <b>€ 342.692,65</b>                 | <b>€ 271.155,37</b>          | <b>€ 254.912,97</b> | <b>€ 16.242,40</b>      | <b>€ 71.537,29</b>  |
| IVA 10% su lavori                                    | € 27.146,99                         | € 26.576,12                  | € 25.491,30         | € 1.084,82              | € 570,87            |
| I.V.A. 22% su allacci                                | € 660,00                            | € -                          | € -                 | € -                     | € 660,00            |
| <b>C.T.M. + IVA</b>                                  | <b>€ 370.499,65</b>                 | <b>€ 297.731,49</b>          | <b>€ 280.404,27</b> | <b>€ 17.327,22</b>      | <b>€ 72.768,16</b>  |
| IRAP il 3,90% di (C.T.M. + IVA)                      | € 17.266,60                         | € -                          | € -                 | € -                     | € 17.266,60         |
| Economie da ribasso                                  | € 72.233,75                         | € -                          | € -                 | € -                     | € 72.233,75         |
| <b>Sommano</b>                                       | <b>€ 460.000,00</b>                 | <b>€ 297.731,49</b>          | <b>€ 280.404,27</b> | <b>€ 17.327,22</b>      | <b>€ 162.268,51</b> |

Vista la relazione per adeguamento prezzi di cui al D.L. 50/2022;

Visti gli atti di contabilità finale e gli atti ad essi allegati;

Vista la relazione sul conto finale;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L. e confermato dal Responsabile del Procedimento;

Vista la relazione sul costo generale dell'intervento e gli atti ad essa allegati;

Vista la legge Regionale 24.06.1996 n.29;

Visto il D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile

Visto il D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Viso il D.M. 49/2018;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Comitato Tecnico di cui all'art. 11 della legge regionale 24.06.1996 n. 29 nella seduta n. 198 del 04.12.2023;

VISTO il d. Lgs. n.165/2001;

VISTO la Legge 127/1997;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 DEL 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 8 del 13.02.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 e Pluriennale 2023-2025;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 21.03.2023, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025;

VISTO il Regolamento di contabilità;

#### D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria del complesso edilizio sito nel Comune di ABRIOLA (PZ) – C.da Burgaro nn. 2 e 4 - finalizzati all'efficientamento energetico di immobili di E.R.P. - CUP: F47C18000270006- CIG: 8550108C51”, eseguiti dall'impresa VENEZIA LUCIANO con sede nel Comune di Tolve (PZ) in via F.lli Coviello,19 – P.I. 01488190768, nell'importo di € 265.761,18=, di cui corrisposti acconti per € 228.292,11= per lavori ed € 26.620,86= per aggiornamento prezzi, ed un credito netto dell'impresa di € 10.848,21= da liquidare a saldo di ogni suo diritto ed avere;
2. DI APPROVARE il costo generale delle opere eseguite nell'importo complessivo di € 297.731,49=, distinto come in premessa, con un'economia di € 162.268,51= rispetto all'importo autorizzato di € 460.000,00=.

La presente determinazione costituita da n.8 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA  
(ing. Pierluigi ARCIERI)

F.to Pierluigi ARCIERI

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | D.G.R. 1441 del 29.12.2017 e D.G.R. 1043 del 11.10.2018 PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Obiettivo Tematico 4, “energia e mobilità urbana” – Azione 4C.4.1.1.<br>Efficientamento energetico di n. 2 fabbricati di edilizia residenziale sovvenzionata per complessivi 12 alloggi, in C.da Burgaro n. 2-4, nel comune di ABRIOLA (PZ)<br>CUP: F47C18000270006 - CIG: 8550108C51<br>Impresa: “VENEZIA LUCIANO”, con sede in 85017 TOLVE (PZ) alla Via F.lli Coviello n. 19 – P.I. 01488190768<br>“APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COSTO GENERALE DELL’OPERA” |
|-----------------|---|

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Nicola MASTROLORENZO) F.to Nicola MASTROLORENZO

**ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell’art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(ing. Carla DE FINO)

F.to Carla DE FINO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Spese:

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Entrate:

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

UNITA’ DI DIREZIONE  
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”  
IL DIRIGENTE  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data \_\_\_\_\_

F.to Vincenzo PIGNATELLI