

UNITA' DI DIREZIONE  
“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE,  
RECUPERO, ESPROPRI”

DETERMINAZIONE n.31/2018

OGGETTO:	Lavori urgenti di pronto intervento per il ripristino della funzionalità della rete fognaria a servizio del fabbricato ATER in Via Valle d'Aosta n.26/A a Pignola (PZ). ditta LUCANIA SPURGO s.n.c. via Delle More n.9APotenza PAGAMENTO FATTURA LAVORI E ADDEBITO AGLI INQUILINI-CIG Z7D231A728
----------	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di aprile, nella sede dell'ATER.

IL DIRIGENTE  
(ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO che:

- in data 24.01.2018 il Sig. Salvatore Giovanni inquilino del fabbricato ATER in via Valle d'Aosta n.26/A a Pignola (PZ), con nota acquisita al prot.1026 in data 26.01.2018, ha richiesto un intervento a causa dell'ostruzione delle condotte di scarico a servizio del condominio;
- tecnici dell'Azienda in data 29.01.2018 hanno eseguito un sopralluogo riscontrando l'ostruzione della rete fognaria a servizio del fabbricato in Via Valle d'Aosta n.26/A, con fuoriuscita e riversamenti di acque luride dai pozzetti fognari nella parte posteriore del fabbricato;
- al fine di evitare inconvenienti di natura igienica, si è reso necessario provvedere urgentemente alla disostruzione della rete fognaria e alla pulizia e lavaggio accurato dei pozzetti fognari, per cui ai sensi dell'art.163 del D.lgs. 18 aprile n. 50, e nel rispetto di quanto indicato all'art. 38 commi 1 e 3 del regolamento di contabilità, l'intervento è stato affidato alla ditta Lucania Spurgo s.n.c. con sede a Potenza in Via delle More n.9A, dichiaratasi disposta all'immediata esecuzione dei lavori;
- la ditta Lucania Spurgo in data 30.01.2018 ha effettuato l'intervento di disostruzione ripristinando il regolare funzionamento della condotta fognaria del condominio;
- in data 13.02.2018 il Sig. Salvatore Giovanni, con nota acquisita al prot.2045 in data 14.02.2018, ha richiesto un nuovo intervento a causa del ripetersi degli stessi inconvenienti segnalati in precedenza;
- prefigurando una rottura della condotta di scarico in corrispondenza di un avvallamento del manto stradale, tecnici dell'Azienda in data 24.02.2018 hanno incaricato la ditta Termoidraulica Accetta S.A.S. di Accetta Paolo con sede in Potenza, appaltatrice dei lavori di pronto intervento ricadenti nell'Area n.1, di provvedere al rifacimento del tronco fognario difettoso;
- in tale occasione si richiedeva, altresì, l'intervento della ditta Lucania Spurgo s.n.c., per liberare la condotta fognaria dal ristagno dei liquami, e nel corso dei lavori di disostruzione venivano rinvenuti all'interno delle tubazioni alcuni stracci che occludevano il normale deflusso degli scarichi, causa principale a cui far risalire l'inconveniente lamentato dagli assegnatari;
- avendo appurato la reale causa delle ripetute ostruzioni sulla condotta fognaria condominiale si è ritenuto opportuno sospendere i lavori di rifacimento delle tubazioni di scarico affidati alla ditta Accetta;

CONSIDERATO che:

- a lavori ultimati la ditta Lucania Spurgo s.n.c. ha inviato all'ATER le seguenti fatture:

1. intervento del 30.01.2018 fattura n°7_18 del 28.02.2018 dell'importo di	€ 675,49
2. intervento del 24.02.2018 fattura n°8_18 del 28.02.2018 dell'importo di	€ 1.019,02
3. nota di credito FatPAM 01 del 31.03.2018 (storno su fattura n.8/2018) di	€ - 675,49
sommano i lavori, compreso IVA	<u>€ 1.019,02</u>
- e' stato effettuato sopralluogo ed accertata la regolare esecuzione degli stessi;
- la ditta suddetta ha comunicato gli estremi del conto dedicato ai fini della tracciabilità di cui alla legge 13.08.2010 n°136;
- la ditta Lucania Spurgo s.n.c. risulta in regola con gli adempimenti INPS, INAIL, giusto DURC n. INPS\_9722772 del 22.02.2018, con validità fino al 22.06.2018;
- occorre procedere al pagamento per quanto eseguito dalla ditta Lucania Spurgo s.n.c.;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1321 del 06.12.2017, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA

- la determina del Direttore n.71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti pedepedeutici alla suesata proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

#### D E T E R M I N A

1. di approvare la spesa complessiva di € 1.019,02 di cui € 835,26 per lavori e € 183,76 per IVA, relativa ai lavori urgenti di pronto intervento per il ripristino della funzionalità della rete fognaria a servizio del fabbricato ATER in Via Valle d'Aosta n.26/A a Pignola (PZ);
2. di liquidare e pagare a favore della ditta Lucania Spurgo s.n.c. con sede a Potenza in Via delle More n.9A, la somma di € 835,26, al netto dell'IVA essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, a saldo delle seguenti fatture, e con le modalità riportate nel Certificato di Pagamento:

- fattura n°7_18 del 28.02.2018 dell'importo di €	553,68
- fattura n°8_18 del 28.02.2018 dell'importo di €	835,26
- nota di credito FatPAM 01 del 31.03.2018 di €	<u>- 553,68</u>
sommano	<u>€ 835,26</u>
3. di versare all'Erario l'importo di € 183,76 per IVA (split payment), relativo alle seguenti fatture:

- fattura n°7_18 del 28.02.2018 dell'importo di €	121,81
- fattura n°8_18 del 28.02.2018 dell'importo di €	183,76
- nota di credito FatPAM 01 del 31.03.2018 di €	<u>- 121,81</u>
sommano	<u>€ 183,76</u>
4. di addebitare, pro quota, agli assegnatari del fabbricato ATER in Via Valle d'Aosta n.26/A a Pignola(PZ) ubicati sul lato destro e in posizione centrale, allacciati sulla rete di scarico oggetto dell'intervento, la somma di € 1.019,02 relativa ai lavori urgenti per il ripristino della funzionalità della rete fognaria.

La presente determinazione, costituita da 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRIGENTE  
(ing. Pierluigi ARCIERI)

OGGETTO:	Lavori urgenti di pronto intervento per il ripristino della funzionalità della rete fognaria a servizio del fabbricato ATER in Via Valle d'Aosta n.26/A a Pignola (PZ). ditta LUCANIA SPURGO s.n.c. via Delle More n.9APotenza PAGAMENTO FATTURA LAVORI E ADDEBITO AGLI INQUILINI-CIG Z7D231A728
----------	--

L'ESTENSORE DELL'ATTO (geom. Leonardo Montanaro) \_\_\_\_\_

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)
II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ing. Michele GERARDI)
_____

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE	
_____	
Spese:	
capitolo n. _____	impegno (provv./def.) n. _____ € _____
capitolo n. _____	impegno (provv./def.) n. _____ € _____
Entrate:	
capitolo n. _____	accertamento n. _____ € _____
capitolo n. _____	accertamento n. _____ € _____
UNITA' DI DIREZIONE "PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"	
IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)	
data _____	_____

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA	
_____	
IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)	
data _____	_____